



# वार्षिक प्रगति विवरण 2080/081

*Prepared by*  
भौतिक पूर्वाधार विकास  
मन्त्रालय, मधेश प्रदेश



०४१-५९०६६१  
[www.mopid.madhesh.com](http://www.mopid.madhesh.com)  
e-mail: [mopid@p2.gov.np](mailto:mopid@p2.gov.np)

## भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

जनकपुरधाम, नेपाल

आर्थिक वर्ष : २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यालयको नाम	कुल बजेट	कुल खर्च	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	कैफियत
१	भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनकपुरधाम	५२६,३३०,६९५.००	२०२,८९१,७२५.००	३८.५५		
२	पूर्वाधार विकाश निर्देशनालय, जनकपुरधाम	४६४,३९५,०००.००	२९४,७६३,०००.००	६३.४७		
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा	१,१०८,०१२,६५०.००	९४६,७२१,१९६.००	८५.४४	८५.४४	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनुषा	१,२५९,५०८,०००.००	९११,९६३,०००.००	७२.४१		
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट	१,५३८,७९३,०००.००	१,३९७,३४६,०००.००	९०.८१	९०.८१	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरी	९१३,३४९,०००.००	६६३,२१४,०००.००	७२.६१	७५.००	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरी	१,०४९,३३७,०००.००	८१९,१८४,०००.००	७८.०७	८५.८८	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सर्लाही	१,२७५,६४६,०००.००	८५२,८५२,२१६.२१	६६.८६	६६.८६	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारा	१,३१२,६५९,०००.००	१,२०३,७९८,१६७.००	९१.७१		
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्सा	७६९,३०८,०००.००	६२८,५८९,७९३.८२	८१.७१	९०.००	
	कुल जम्मा	१०,२१७,३३८,३४५.००	७,९२१,३२३,०९८.०३	७७.५३		

*Rajyapati*

*S*

संजय प्रसाद साह  
नि. प्रदेश सचिव







मधेश प्रदेश सरकार  
भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय  
भौतिक प्रगति सडक र पुल

आ.व.०८०।०८१

सि.न.	कार्यालय	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरी	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा	पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनुषा	पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरी	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सर्लाही	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारा	पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्सा	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, जनकपुरधाम	जम्मा
	कार्य बिबरण										
१	सडक (कि. मि)										
१.१	माटो/ कच्ची	२२.७८	५.००	२.५०	०.००	०.६०	१०.२४	२३.४०	०.९२	३.३९	६८.८३
१.२	ग्रावल	३७.१३	१०.०६	३८.२८	२८.१३	३७.८५	४९.९०	८३.४०	१९.७७	५.८५	१०६१.३७
१.३	सडक ढलान	१७,३०	२३.७३	२१.०४	२०.४९	३८.६४	१९.५६	२९.८०	१९.१८	३.१९	१७५.६३
१.४	कालो पत्रे	१०.८३	२४.०५	५.००	५.८०	३१.०८	१४.१०	२२.३०	१.१२	१.२१	११५.४९
१.५	नाला	३.३५	२.३३	०.००	२.८५		३.९४	१०.७०	०.००	०.००	२३.१७
१.६	नियमित मर्मत संभार	०.००	०.००	३.५०	०.००	२.००	०.००	४.००	५.००	०.००	१४.५०
२	पुल (संख्या)										
२.१	कल्मर्ट	०.००	८.००	०.००	६.००	९.००	२६.००	२५.००	८.००	०.००	८२.००
२.२	पक्कि पुल	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००	०.००	५.००
२.३	झो.पु.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.४	पक्की पुल मर्मत	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

*Signature*

संजय प्रसाद साह  
नि. प्रदेश सचिव